

АКТ

о результатах контроля по исполнению Концессионного соглашения от 02.01.2018 года №б/н, заключенного с ООО «Система ЮГ» в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области

пгт Ленинское

15.02.2019 г.

Руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.05 г. 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» проведена плановая проверка по контролю соблюдения ООО «Система ЮГ» условий концессионного соглашения.

Дата проведения проверки: 15 февраля 2019 года.

Проверяемый период: с 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

Проверка проводилась комиссией в составе: Заместителя главы администрации района по вопросам имущества и жизнеобеспечения Медведева А.В., заведующего отделом по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства Созинова Д.А., заведующего отделом по имуществу и земельным отношениям Разумова А.В., заместителя заведующего отделом по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства Романенко О.А.,

в присутствии законного представителя ООО «Система ЮГ» - Глушкова Ю.П.

Цель проверки:

- контроль за исполнением обязательств по соблюдению сроков реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения;
- контроль за исполнением концессионером обязательств по осуществлению инвестиций по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения;
- контроль за исполнением концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Членами комиссии произведен осмотр объектов реконструкции, согласно Приложения №14 Концессионного соглашения.

По итогам контрольных мероприятий установлено, что:

1. Исполнение обязательств по соблюдению сроков реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (по годам)	
		согласно концессионному соглашению	факт
Котельная с. Семеновское, ул. Победы д. 14			
1.	замена дымовой трубы	2018	выполнено
2.	модернизация тепловой сети	2018	выполнено
Котельная с. Черновское, ул. Набережная д. 4а			
1.	модернизация тепловой сети	2018	выполнено
Котельная с. Высокораменское, ул. Свободы, д. 25а			
1.	замена центробежного насоса	2018	выполнено
2.	замена дверных проемов	2018	выполнено
Котельная п. Ленинское, ул. Гагарина д. 75а			
1.	замена дверных проемов	2018	выполнено
2.	заливка, бетонирование пола	2018	выполнено
3.	модернизация тепловой сети	2018	выполнено
4.	замена запорной арматуры	2018	выполнено
Котельная п. Ленинское, ул. Гусарова, д. 14а			
1.	модернизация тепловой сети	2018	выполнено

2. Исполнение концессионером обязательств по осуществлению инвестиций по реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения.

№ п/п	Наименование мероприятия	Осуществление инвестиций (по годам)	
		согласно концессионному соглашению	факт
Котельная с. Семеновское, ул. Победы д. 14			
1.	замена дымовой трубы – 1 шт.	200 000	0,00*
2.	модернизация тепловой сети – п.м.	30 000	0,00*
Котельная с. Черновское, ул. Набережная д. 4а			
1.	модернизация тепловой сети – п.м.	50 000	0,00*
Котельная с. Высокораменское, ул. Свободы, д. 25а			
1.	замена центробежного насоса – 1 шт.	100 000	0,00*
2.	замена дверных проемов – шт.	15 000	0,00*
Котельная п. Ленинское, ул. Гагарина д. 75а			
1.	замена дверных проемов – шт.	10 000	0,00*
2.	заливка, бетонирование пола – м ³	20 000	0,00*
3.	модернизация тепловой сети – п.м.	25 000	0,00*
4.	замена запорной арматуры -	50 000	0,00*
Котельная п. Ленинское, ул. Гусарова, д. 14а			
1.	модернизация тепловой сети – п.м.	50 000	0,00*

* документов подтверждающих инвестиционные вложения Концессионером не представлено.

3. Исполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта

концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Объекты муниципального имущества используется (эксплуатируется) в соответствии с условиями концессионного соглашения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Концессионер свои обязательства по пункту 1 Концессионного соглашения от 02.01.2018 года №б/н _____ Исполнил _____

Комментарий Концессионера: подтверждающие документы инвестиционных вложений, будут представлены дополнительно.

Подписи:


_____ А.В. Медведев


_____ Д.А. Созинов


_____ А.В. Разумов


_____ О.А. Романенко